

附件 1

项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉

安路口至廉江河段）2024年8月下旬发行

评价年度：2024年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025年7月30日



一、基本情况

（一）项目概况。

经十六届市政府第 56 次常务会议（市政府常务会议纪要〔2021〕2 号）和中共廉江市委十三届第 165 次常委会（扩大）会议（市委常委会会议纪要十三届〔2021〕16 号）决定，由我局组织实施廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）。在北部湾大道（北部湾大道廉安路口至廉江河段）两侧各拓宽 9.5m 辅道，在辅道下埋设雨污水管道，工程建设内容包括：铺设管径 DN1000~DN1500 污水管道全长约 7.5 公里，DN1200~DN2000 雨水主管约 6.39 公里，新建钢筋砼排水箱涵，铺设新建检查井，沿线涵洞加长。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

绩效总目标为：廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段），实现城市雨污分流，满足排水排污功能。

阶段性目标为：廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段），实现城市雨污分流，满足排水排污功能。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象

廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）

（二）自评范围

项目实施情况，绩效目标完成情况，资金支付情况等。

（三）评价体系和标准

评价指标是《关于开展 2025 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2025〕4 号）的要求。评价标准为是否按照施工图纸进行施工。

（四）评价方法

根据对该工程实际完成工程量进行测量，测量结果是否跟施工图纸工程量一致。

三、绩效自评结果

项目自评结论：自评分数 100 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

从 2024 年 8 月至 12 月底止，已完成支付项目款项 3000 万元。

2. 资金执行情况。

实际到位资金 3000 万元。全部为专项债券资金。

3. 资金管理情况。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地勘察，审核确认后再报市财政局审批后付款。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标：改造管网涉及道路长度为 3.75 公里。

质量指标：项目验收通过合格率为 100%，工作完成质量水平为合格。

时效指标：项目实施的时间为 3 年。

成本指标：无。

以上产出指标完成 100%。

2. 效益指标完成情况。

经济效益：本项目为市政项目，投资全部来自政府，不是以营利为目的。

社会效益：项目实施后的作用，实现城市雨污分流，满足排水排污功能。

3. 满意度指标完成情况。

项目受益群众满意度为 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

本项目在建设过程中遇到较大的阻力，主要来自在施工过程中，不断遇到周边村民的不理解以至于阻挠施工，影响了项目的推进。我局积极联合街道办加强与周边村民的沟通联系，尽力争取周边居民的理解。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

同时提供该项目的可行性研究报告批复、建设工程规划许可证、建筑施工许可证等材料。