

附件 1

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市城区供排水综合整治工程（2024 年 1 月发行）

评价年度：2024 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 30 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

廉江市城区供排水综合整治工程本项目共包括廉江市罗州大道、九洲江大道、廉江大道等十多条城区道路的雨污管网改造，排水管道均沿现状道路两侧布置，污水主管总长度约 45.07km，雨水主管总长度约 14.28km，供水工程约 1km，路面恢复工程及路面提升工程等配套工程一并实施。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

绩效总目标为：廉江市城区供排水综合整治工程本项目共包括廉江市罗州大道、九洲江大道、廉江大道等十多条城区道路的雨污管网改造，排水管道均沿现状道路两侧布置，污水主管总长度约 45.07km，雨水主管总长度约 14.28km，供水工程约 1km，路面恢复工程及路面提升工程等配套工程一并实施。

阶段性目标为：廉江市城区供排水综合整治工程本项目共包括廉江市罗州大道、九洲江大道、廉江大道等十多条城区道路的雨污管网改造，排水管道均沿现状道路两侧布置，污水主管总长度约45.07km，雨水主管总长度约14.28km，供水工程约1km，路面恢复工程及路面提升工程等配套工程一并实施。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评对象

廉江市城区供排水综合整治工程

### （二）自评范围

项目实施情况，绩效目标完成情况，资金支付情况等。

### （三）评价体系和标准

评价指标是《关于开展 2025 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2025〕4 号）的要求。评价标准为是否按照施工图纸进行施工。

### （四）评价方法

根据对该工程实际完成工程量进行测量，测量结果是否跟施工图纸工程量一致。

## 三、绩效自评结果

项目自评结论：自评分数 91.76 分，等级为优。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金投入情况

#### 1. 资金到位情况。

2024 年 1 月，已完成支付项目款项 3000 万元。

#### 2. 资金执行情况。

实际到位资金 3000 万元。全部为专项债券资金。

#### 3. 资金管理情况。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地勘察，审核确认后再报市财政局审批后付款。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况。

数量指标：（1）城市（县城）新增污水管网长度 25.4 公里。

（2）计划完成的工程量进度 73%

质量指标：质量合格率 100%

时效指标：无。

成本指标：无。

以上产出指标完成 76.46%。

2. 效益指标完成情况。

经济效益：达到预期收益。

3. 可持续影响指标。

对本行业未来可持续发展的影响：积极。

4. 满意度指标。

群众满意度：100%

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 在南通中路前期建设过程中，大路边村段因征地问题施工受到阻挠，后协调自然资源局、城南街道办和大路边村进行开会协调，最终征地问题得到解决，施工得意推进；

2. 嘉美路口的征地问题得到解决，道路建设得到推进。

## 六、改进意见

无。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

同时提供该项目的工程材料。